

澄江市2020年项目专家评审记录表

评审日期	2020年3月17日	地 点	行政中心601室	主持人	业汉冲
项目名称	澄江市九村镇龙潭村委会龙潭小组2020年脱贫攻坚巩固提升项目				
评审组织单位	澄江市扶贫办				
方案编制单位	中凡国际工程设计有限公司滇西分公司				
项目实施单位	澄江市九村镇人民政府				
项目基本情况	硬化工程：1、硬化村内道路1306平方米；2、活动场地铺设透水砖135平方米。防护工程：1、在龙潭小组局部倒塌严重地段修筑毛石挡土墙，挡土墙方量为107.27立方米；2、由于挡土墙局部高度较高为保证通行安全，在挡土墙上设置波形防护栏26.81米。雨污工程：1、沿村内主要道路修筑排水沟126.50米；2、新硬化道路预埋 HDPED300污水管147.71米、De160UPUV排水管180米，De110UPUV排水管220米，修筑口700mm塑料检查井7座。绿化亮化工程：1、在新建活动场地安装太阳能路灯1盏；2、活动场地种植清香木地被70平方米，种植红叶石楠球9株，黄连木1株，砌筑花合57米，新建树池1个，成品石桌椅2套。				
评审意见建议及解决措施	1、补充原材料技术指标参数；2、序号排序再规范、错别字再修改；3、《民用建筑照明设计标准》GB50034—改为2013版；4、再核实第15页对施工期废水处理措施是否符合水利局等要求；5、复核修改文字表述不合理内容（如第19页是否有“承包租赁等方式取得收入，是否有”进行评分奖励“）；6、再核实第23页10.2风险评估中“项目投资通过申请基础设施贷款资金方式投入“的表述是否有误；7、第16页7.1投资概算依据中的小项标点符号不规范；8、补充工程数量计算表、明细表；9、两种路面硬化方式应标注各自段落；10、波形护栏直径应采用$\phi 140$，高度2.1米；11、第7页排水沟净空，预制混凝土盖板规格与施工图纸尺寸不相符。				
评审结论					
评审专家签字	姓名	单位名称	职务（职称）	联系电话	
	李先春	水利局		18213107556	
	李富宝	财政局		15887747402	
	张秋雁	农业农村局		13888786254	
	杨玉华	交运局		13887732912	
	陈浩宇	发改局		15888877367	
修改完成日期	2020年3月20日				

澄江市人民政府扶贫开发办公室

2020年3月17日

