

澄江市2020年项目专家评审记录表

评审日期	2020年4月21日	地 点	行政中心601室	主持人	王志学
项目名称	澄江市风麓街道办事处澄波社区飞大田小组、二台坡小组2020年脱贫攻坚巩固提升项目				
评审组织单位	澄江市扶贫办				
方案编制单位	中凡国际工程设计有限公司滇西分公司				
项目实施单位	澄江市风麓街道办事处				
项目基本情况	1、安装闸阀井一座；2、安装DN50镀锌给水管8000米；3、修筑出水口沉淀池一座；4、新建100m ³ 蓄水池一座。				
评审意见建议及解决措施	1. 修改建设工期为实施进度。2. 工程预算表项目名称与建设项目名称不一致。3. 建议安装消毒设备。4. 增加水源点保护。5. 建议水源点水送检。6. 建议使用涂塑管。 解决措施：请按照专家评审意见修改。				
评审结论					
评审专家签字	姓名	单位名称	职务（职称）	联系电话	
	陈永清	水利局		13577703348	
	胡华凤	自然资源局		16608894686	
	廖菊兰	财政局		13987705077	
	刘雨	农业局		18087722807	
	杨玉华	林业局		13988865769	
	杨玉华	交运局		13887732912	
	石珊	住建局		18787453242	
修改完成日期	2020.4.24				

澄江市人民政府扶贫开发办公室

2020 年 4 月 21 日



澄江市2020年项目专家评审记录表

评审日期	2020年4月21日	地 点	行政中心601室	主持人	王志学
项目名称	澄江市九村镇龙潭村委会石灰窑小组2020年脱贫攻坚巩固提升项目				
评审组织单位	澄江市扶贫办				
方案编制单位	云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司				
项目实施单位	澄江市九村镇				
项目基本情况	(1)道路硬化工程：对石灰窑小组东面机耕路进行硬化，硬化长度438.60米，硬化面积为1345.80平方米；(2)给排水工程：沿机耕路局部路段修筑C20混凝土排水沟108.20米；(3)防护工程：沿局部高差较大路段修筑波形护栏100.20米，局部塔防路段修筑2米高毛石挡土墙8米体积12.1立方米。				
评审意见建议及解决措施	1. 排水沟工程方案与建设内容沟底厚度不一致。2. 沟底单位不符合实际，沟壁厚度无单位标识（建议内容表格）。3. 建设内容不全面。4. 严格落实各项环保措施。5. 进一步核实文本，保障方案的科学性、严谨性。6. 该项目机耕道路硬化工程设计未提供平、纵、横技术指标，仅做路面结构设计，不符合公路设计规范。7. 补充工程数量明细表。8. 项目实施内容中排水沟沟底厚度修改为200mm，需要修改。9. 投资概算表需要细化、建设内容中明确建设内容的规格、尺寸及参数。 解决措施：请按照专家评审意见修改。				
评审结论					
评审专家签字	姓名	单位名称	职务（职称）	联系电话	
	许永福	水利局		13577703318	
	胡中安	自然资源局		16608894686	
	陈基忠	财政局		13987705071	
	刘雨	农业农村局		18887727801	
	孙新虎	林业局		13988805769	
	赖玉华	交运局		13887732912	
	石珊	住建局		14787453242	
修改完成日期	2020.4.24				

澄江市人民政府扶贫开发办公室 2020年4月21日



澄江市2020年项目专家评审记录表

评审日期	2020年4月21日	地 点	行政中心601室	主持人	王志学
项目名称	澄江市龙街街道办事处养白牛社区白石坝、塘子田小组2020年脱贫攻坚巩固提升项目				
评审组织单位	澄江市扶贫办				
方案编制单位	中凡国际工程设计有限公司滇西分公司				
项目实施单位	澄江市龙街街道办事处				
项目基本情况	(一)白石坝小组: 1、路面修复工程: 修复4.5米宽入村沥青道路1890平方米, 修复村内破损水泥路195平方米, 村内土路硬化115平方米; 2、挡土墙修筑工程: 沿入村道路修筑2米高护坡混凝土挡墙85米, 体积150立方米; 3、排水工程: 沿入村道路修筑单边排水沟67米, 修复破损排水沟20米; 4、修复入村道路破损路肩20米。(二)塘子田小组: 1、路面修复工程: 修复破损路面267平方米; 2、附属工程: 沿入村道路修筑C20混凝土挡土墙45立方米; 修筑墙前排水沟20米; 沿入村道路安装波形护栏47米。				
评审意见建议及解决措施	1. 施工垃圾应统一处置, 严格落实各项环保措施。2. 与农污工程局、龙街镇对接, 白石坝和塘子田两个小组污水是否已全部完工, 避免重复开挖。3. 完善工程数量明细表。4. 补充塘子田路二号挡土墙及波形护栏断面图。5. 对局部滑坡严重地段建议加强路面设计。6. 项目建设期重新修改, 工程进度安排重新修改。7. 项目名称修改为: 澄江市龙街街道养白牛社区白石坝、塘子田小组2020年脱贫攻坚巩固提升项目。 解决措施: 请按照专家评审意见修改。				
评审结论					
评审专家签字	姓名	单位名称	职务(职称)	联系电话	
	谢永刚	水利局		1357770338	
	胡华新	自然资源局		16608894686	
	戴南生	财政局		15987705077	
	刘雨	农业农打局		18887722801	
	孙晓亮	林业局		13887665769	
	杨玉华	交运局		13887732912	
	石琳	住建局		18787453241	
修改完成日期	2020.4.24				

澄江市人民政府扶贫开发办公室 2020年4月21日



澄江市2020年项目专家评审记录表

评审日期	2020年4月21日	地 点	行政中心601室	主持人	王志学
项目名称	澄江市龙街街道禄充社区泥母猪小组农业产业扶持建设项目				
评审组织单位	澄江市扶贫办				
方案编制单位	中凡国际工程设计有限公司滇西分公司				
项目实施单位	澄江市龙街街道办事处				
项目基本情况	(1)养殖工程及附属配套工程：1、蜜蜂养殖区内土蜂购买500窝；2、养殖区蜂箱购买500个；3、养殖区内土地修整20亩；4、养殖区内砖混结构管理用房修筑1座，建筑面积33.80平方米；5、养殖区周边围栏刺丝安装1189米；6、机耕路修复1780平方米；7、管理用房引入DN32镀锌给水管210米；8、管理用房电线引入400米。(2)蜜源种植工程：1、蜜源油菜花种采购0.13吨；2、蜜源樱桃树苗购买2100株；3、蜜源梨树种植2100株；4、种植区内破损水池修复3座；5、种植区内新建水窖3座；6、种植区内安装PEDN40浇灌管网3200米。				
评审意见建议及解决措施	1. 项目背景内容过大，建议结合澄江脱贫攻坚实际书写P2。2. 樱桃树作为果树是否适合，因海拔高，建议以梨树为主；樱花、梨树等经济作物品种没有明确采购的规格、品种、采购价格不予确定。3. 效益分析得过大，风险评估不足，经济效益分析中，分配比例需明确。4. 投资概算按照所需建设内容充分细化。5. 工程预算价、招标控制价应统一为“工程预算价”，理顺预算表格顺序，工程清单计价表应附在预算汇总表之后。6. 机耕路只对原砂石路面进行清表压实，未考虑调型整平及排水沟清理费用，建议根据路面现状进行调整。7. 检查文本，修改错别字和表述不合理内容。8. 蜜源树种为梨树、樱花标识为袋苗，袋苗3年内能否丰产挂果。9. 油菜花只是每年3月下旬作为蜜源，请充分考虑其他季度的蜜源。10. 新建水池是否考虑水源点、消毒设施设备。11. 围栏刺丝能否考虑后期旅游发展，可考虑用一些蔷薇花进行绿化。12. 生活污水系统建议与农污工程局、龙街镇进行对接。13. 新增建设用地不得占用基本农田。14. 项目实施前需充分征求村民意见。15. 需按照相关国家规范、地方政策需求完善项目方案后，按照程序上报审批后方可开工建设。16. 建议水窖建沉砂池。17. 水源点是否有保障（与人饮工程无冲突）。 解决措施：请按照专家评审意见修改。				
评审结论					
评审专家签字	姓名	单位名称	职务（职称）	联系电话	
	李永清	水利局		1357703318	
	胡华新	自然资源局		16608894686	
	廖永忠	财政局		13987105071	
	王 雨	农业局		18887727801	
	李 强	林草局		13989065769	
	杨玉华	交通局		13887732912	
	王 琳	住建局		18187453241	
修改完成日期	2020.4.24				

澄江市人民政府扶贫开发办公室 2020年4月21日

