

澄江市2021年项目专家评审记录表

评审日期	2020年12月24日	地 点	行政中心601室	主持人	业汉冲
项目名称	澄江市九村镇七江村委会黄草铺小组2021年脱贫攻坚成果巩固拓展项目				
评审组织单位	澄江市扶贫办				
方案编制单位	中凡国际工程设计有限公司滇西分公司				
项目实施单位	澄江市九村镇人民政府				
项目基本情况	1. 道路硬化：路段一硬化4311.9m ² ，路段二硬化110.9m ² ； 2. 给排水工程：修筑排水沟226.80米，沉淀池1座，DN600混凝土管9米； 3. 防护工程：1.5m高C20混凝土挡土墙32.5m ³ ，2.0m高C20混凝土挡土墙59.85m ³ ，3.5m高C20混凝土挡土墙27.80m ³ ，波形护栏65m，窨井提升20座。				
评审意见建议及解决措施	1. 建议对项目区总平面示意图重新制作成专业图件；2. 补充道路硬化总平面图，标明各段硬化路面位置；3. 路面建议增设太阳能路灯；4. 做好雨污分流工作；5. 文本部分有错别字，如“塔防”；6. 完善道路挡土墙标示，施工图纸上反映不出挡土墙具体施工位置、范围、长度；7. P15:8.3投资管理，第一行：要及时拨付中央、省补助资金，在省后面加上玉溪市，积极筹措市级专项资金改为积极筹措市本级专项资金，第三行严格管理使用移民项目乡镇建设资金改为严格管理使用财政专项扶贫资金，“监察、审计部门”加上“财政部门”加强资金使用的监督管理；8.6强化督查考核，第三行收回该乡镇的“市级”改为“上级”；8. 建议排水沟底部C15混凝土统变更为C20混凝土；9. P14管护主体工程资产归村民小组集体所有；10. 根据实际情况增加错车道，增加路灯；11. 建设项目必要性过于夸张工程单价清单计价表重新测算（综合单价），根据实际工程量测算；12. 项目余土弃置要合理选址。13. 现状分析建议增加道路现状分析，在现状图上标示清楚需提升改造的路段、位置、长度等；14. 衔接已编制的村庄规划及相关“多规合一”实用性村庄规划要求，在提升改造同时，符合规划道路线型，满足消防及道路竖向要求。				
评审结论	按专家评审意见修改后，同意通过评审				
评审专家签字	姓名	单位名称	职务（职称）	联系电话	
	王素娟	扶贫办			
	袁菊如	扶贫办		1387705077	
	李旭松	住建局		187 25011236	
	许云梅	水利局		1357703338	
	邓媛	自然资源局		18314455382	
	夏开平	市防震减灾局	高级工程师	1808 7794322	
	业汉冲	扶贫办		13759063190	
修改完成日期	2020.12.28				