

澄江市2021年项目专家评审记录表

评审日期	2021年8月3日	地 点	行政中心601室	主持人	业汉冲
项目名称	澄江市右所镇吉花社区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-标准化厂房消防工程建设项目				
评审组织单位	澄江市扶贫办				
方案编制单位	中凡国际工程设计有限公司滇西分公司				
项目实施单位	澄江市右所镇人民政府				
项目基本情况	1. 挖沟槽土方18.35立方米; 2. 回填方18.35立方米; 3. 锯缝机切缝136米; 4. 拆除混凝土地面6.64立方米; 5. 水泥混凝土18.6平方米; 6. 规格DN32毫米配管28.2米; 7. 电力电缆敷设28.2米; 8. 应急照明配电箱1台; 9. 总等电位箱1台; 10. 规格DN200毫米配管460.75米; 11. 配线941.23米; 12. 应急照明灯25套; 13. 出口方向指示灯14套; 14. 出口指示灯8套; 15. 规格Φ159*镀锌钢管20.68米; 16. 规格Φ114*4镀锌钢管32.4米; 17. 规格Φ75*4镀锌钢管22.4米; 18. 室外消火栓1套; 19. 室内消火栓3套; 20. 灭火器3组; 21. 砖砌阀门井1座; 22. 窗改造32樘; 23. 钢质防火门9.45平方米。				
评审意见建议及解决措施	1. 工程暂列金额一万元是什么?暂列金额明细表无明细,应注明用途。2. 项目建设工期及前期工作由7月改为8月。3. 接入饮主水管道抢水,向右所镇签订用水合同(包含水价)。4. 测算水压是否达到设计标准,(是否需布储水设施),是接100,还是150,建议三通两管同接用闸阀控制。5. 写明水源来源(住建城市管网,还是右水集中供水)。6. 请核实考虑供水管线是否属市政给水及环状管网,水压是否满足规范使用要求。7. 项目原主体建筑物是否办理乡村规划许可证,是否已完成规划验收。8. 项目总图中西侧厨房与餐厅之间的隔墙是否存在图纸表示错误。				
评审结论	经专家组讨论研究,同意此实施方案,请按上述要求进一步修改完善				
评审专家签字	姓名	单位名称	职务(职称)	联系电话	
	业汉冲	扶贫办	股长		
	宣平	住建局	股长		
	李亮宝	财政局		15887747402	
	张子华	水利局		15987145845	
	朱晨星	自然资源局			
修改完成日期					